

स्पॉट सोर्स योजनाओं की स्थिति

स्थिति:- 30.09.2009

क्र0	जिला	स्वीकृत	पूर्ण	प्रगति रत	कार्यप्रारंभ शेष	कार्यरत	सुधार प्रक्रिया में बंद		
							कुल	श्रोत सूखने से	अन्य कारणों से
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	रायपुर	249	222	18	9	203	19	2	17
2	धमतरी	132	103	19	10	100	3	1	2
3	महासमुंद	94	93	1	0	89	4	2	2
4	दुर्ग	68	59	6	3	57	2	0	2
5	राजनांदगांव	355	321	4	30	313	8	4	4
6	कबीरधाम	159	159	0	0	142	17	17	0
7	बिलासपुर	118	117	1	0	117	0	0	0
8	कोरबा	52	41	6	5	33	8	2	6
9	जांजगीर चांपा	170	62	108	0	62	0	0	0
10	रायगढ़.	173	145	21	7	126	19	1	18
11	जशपुर	31	22	9	0	22	0	0	0
12	सरगुजा	273	69	46	158	69	0	0	0
13	कोरिया	50	50	0	0	50	0	0	0
14	बस्तर	83	53	27	3	36	17	1	16
15	नारायणपुर	6	6	0	0	5	1	1	0
16	दंन्तेवाडा	8	5	3	0	3	2	0	2
17	बीजापुर	3	0	3	0	0	0	0	0
18	कांकेर	55	47	8	0	44	3	0	3
	योग	2079	1574	280	225	1471	103	31	72

टीप :- जिला सरगुजा के 158 योजनाओं में पर्याप्त जल आवक क्षमता न मिलने के कारण हैण्डपंप स्थापित किये गये।